



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**VARAŽDINSKA ŽUPANIJA**  
**GRAD NOVI MAROF**  
**GRADONAČELNIK**  
KLASA: 363-01/17-01/16  
URBROJ: 2186-022-02-19-1  
Novi Marof, 31.05.2019.

**GRADSKO VIJEĆE**  
**GRADA NOVOG MAROFA**

**IZVJEŠĆE**  
**o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**  
**na području Grada Novog Marofa za 2018. godinu**

Gradsko vijeće Grada Novog Marofa donijelo je na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2017. godine **Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2018. godinu**. Program je objavljen u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" br. 82/2017.

**Izmjene i dopune predmetnog Programa** donesene su na sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Marofa održanoj dana 27. prosinca 2018. godine i objavljene su u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" br. 99/2018.

Člankom 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18 i 110/18) propisana je obveza da gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

**Generalni pregled realizacije te odnos planiranih i utrošenih sredstava po pojedinim vrstama investicija za 2018. godinu vidljiv je iz slijedeće tablice:**

Vrsta investicije	Planirano sredstava u kn	Utrošeno sredstava u kn	Razlika (planirano-utrošeno)
a) Komunalne vodne građevine	900.000,00	622.969,96	277.030,04
b) Prometnice	3.060.000,00	2.608.489,20	451.510,80
c) Javna rasvjeta	980.000,00	605.223,13	374.776,87
d) Otpad	350.000,00	45.718,75	304.281,25
d) Groblja	800.000,00	841.600,00	41.600,00
e) Ostalo	50.000,00	8.250,00	41.750,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>6.140.000,00</b>	<b>4.732.251,04</b>	<b>1.407.748,96</b>

Nadalje se daje detaljniji pregled realizacije po pojedinim vrstama investicija:

<b>A) KOMUNALNE VODNE GRADEVINE</b>		
<b>Naziv investicije / vrsta radova</b>	<b>Planirano (kn)</b>	<b>Utrošeno (kn)</b>
1. Nastavak gradnje kanalizacije u naseljima Grana, Moždeneć i dijelu naselja Donje i Gornje Makojišće	250.000,00	247.500,01
2. Produžetak kanalizacije u Ulici M. Krleže kod Dječjeg vrtića u Novom Marofu	350.000,00	320.895,99
3. Uređenje kanala u Ulici Tina Ujevića u Novom Marofu	100.000,00	10.531,46
4. Izrada projektne dokumentacije za aglomeraciju Novi Marof.	0,00	0,00
5. Ugradnja klorinatora sa solarnim sustavom na lokalnom vodovodu u Paki	100.000,00	10.417,50
6. Izrada projektnog prijedloga i Elaborata zaštite okoliša za produženje vodovodne mreže dijela naselja Moždeneć (zaselci Horvati i Visočka steza)	100.000,00	33.625,00
Obrazloženje izvršenja: Investicije su realizirane u okviru planiranih sredstava odnosno sukladno potrebama.		

<b>B) PROMETNICE</b>		
<b>1) DRŽAVNE, ŽUPANIJSKE I LOKALNE CESTE</b>		
<b>Naziv investicije / vrsta radova</b>	<b>Planirano (kn)</b>	<b>Utrošeno (kn)</b>
1.1 Nastavak građenja i oborinske odvodnje uz županijsku cestu br. 2135 u Grani u dužini od 900 m na dionici od raskrižja s državnom cestom D 3 Zagreb-Varaždin do raskrižja s državnom cestom D 24 Novi Marof-Zabok	285.000,00	222.603,71
1.2. Izrada projektne dokumentacije za cijevni propust na trasi LC 25135 i uređenje korita vodotoka u Gornjem Makojišću	60.000,00	0,00
1.3. Postavljanje nadstrešnica na autobusnim stajalištima uz javne i nerazvrstane ceste	80.000,00	64.736,25
Obrazloženje izvršenja: Nositelj investicije pod brojem 1.2. je Županijska uprava za ceste Varaždinske županije. Budući da je izrada projektne dokumentacije još u tijeku investicija nije realizirana. Ostale investicije su realizirane u okviru planiranih sredstava.		
<b>2) NERAZVRSTANE CESTE</b>		
2.1. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju ulice kod Autobusnog kolodvora i Vatrogasne ulice s parkiralištima uz izgradnju javne rasvjete u Novom Marofu, d= 600 m, šak=6,00 m.	70.000,00	0,00
2.2. Građenje slijepa ulice s parkiralištem kod novog Centra za socijalnu skrb u Novom Marofu, d= 50 m, šak=5,50 m.	450.000,00	421.396,5
2.3. Izrada idejnog projekta za modernizaciju-asfaltiranje nerazvrstane ceste prema Spomen području EZ u Podrutama, d= 2000 m, ša=3,00 m.	10.000,00	9.300,00
2.4. Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstane ceste « Ptičeki » u Podevčevu, d= 1300 m, ša=3,00 m.	600.000,00	570.245,36
2.5. Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstane ceste Grana-Mađarevo te sanacija i presvlačenje finim slojem asfalta u zaseoku « Kosovci » u Mađarevu, d= 600 m, ša=2,50 m.	300.000,00	232.658,38
2.6. Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstane ceste « Sukovec » u Mađarevu, d= 50 m, ša=3,00 m.	50.000,00	47.772,75
2.7. Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstane ceste u zaseoku « Žegri » u Podrutama, d= 170 m, ša=2,50 m.	85.000,00	84.574,09
2.8. Modernizacija-asfaltiranje dijela nerazvrstane ceste prema Grebengradu s ugibalištem, d= 155 m, ša=2,50 m.	100.000,00	94.626,36
2.9. Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstane ceste «Vugri» u Kamenjoj Gorici, d= 150m, ša=2,50 m.	85.000,00	83.622,53
2.10. Modernizacija-asfaltiranje nerazvrstane ceste « Zagrebačka-Hegedi » u Sudovcu , d= 80 m, ša=2,50 m.	70.000,00	67.235,09

2.11. Presvlačenje finim slojem asfalta nerazvrstane ceste i parkirališta kod groblja u Remetincu, d= 150 m, šak=3,00 m.	100.000,00	81.588,39
2.12. Građenje parkirališta uz nerazvrstanu cestu prema «Puškadijima» u Remetincu.	90.000,00	85.146,38
2.13. Sanacija klizišta na nerazvrstanoj cesti u Strmcu.	400.000,00	384.278,93
2.14. Pripremni radovi za građenje Ulice «Pezdevčica» u Novom Marofu.	90.000,00	63.689,77
2.15. Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju Oštričke ulice u Novom Marofu.	50.000,00	7.500,00
2.16. Izrada projektne dokumentacije za spojnu cestu D3 (istočna obilaznica Novog Marofa) - ŽC br. 2109 ( Oštrice ).	50.000,00	11.250,00
2.17. Izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na nerazvrstanoj cesti u Podevčevu.	50.000,00	24.250,00
2.18. Izrada Registra nerazvrstanih cesta.	30.000,00	0,00
<p>Obrazloženje izvršenja:  Investicija pod brojem 2.1. nije realizirana budući da je izrada projektne dokumentacije još u tijeku.  Investicije pod brojevima 2.16. i 2.17. nisu realizirane u cijelosti budući da je izrada projektne dokumentacije još u tijeku. Investicija pod brojem 2.18. nije realizirana budući da je radnja koje prethodi izradi Registra nerazvrstanih cesta na području Grada Novog Marofa donošenje Odluke o nerazvrstanim cestama sukladno Zakonu o cestama (Narodne novine“, br. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14). Odluka je u pripremljenoj fazi te još nije dostavljena Gradskom vijeću na donošenje. Ostale investicije su realizirane u okviru planiranih sredstava.  Dio utrošenog iznosa od 217.542,91 kuna su sredstva komunalne naknade.</p>		

<b>C) JAVNA RASVJETA</b>		
<b>Naziv investicije / vrsta radova</b>	<b>Planirano (kn)</b>	<b>Utrošeno (kn)</b>
1.Nastavak građenja i rekonstrukcije javne rasvjete dijela centra naselja Novi Marof (rekonstrukcija u dijelu Zagorske ulice, dijelu Ulice K. Tomislava, dijelu Ulice Tina Ujevića, dijelu Ulice M. Krleža i Ulici A. Šenoa, te građenje nove javne rasvjete uz nogostup uz potok Korošćak u Novom Marofu).	250.000,00	206.476,67
2. Izrada projektne dokumentacije za građenje javne rasvjete dijela naselja Novi Marof – dio Štuk i pripremni radovi.	200.000,00	77.500,00
3. Manja proširenja javne rasvjete na području Grada Novog Marofa.	200.000,00	123.947,50
4. Nabava LED svjetiljki, kandelabera i dr.	200.000,00	108.675,71
5. Izvedba božićne rasvjete.	130.000,00	88.623,25
<p>Obrazloženje izvršenja:  Investicije su realizirane u okviru planiranih sredstava.  Dio utrošenog iznosa od 100.000,00 kuna su sredstva komunalne naknade.</p>		

<b>D) OTPAD</b>		
<b>Naziv investicije / vrsta radova</b>	<b>Planirano (kn)</b>	<b>Utrošeno (kn)</b>
1. Sanacija odlagališta neopasnog otpada “Čret” u Novom Marofu	100.000,00 (sredstva EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)	25.000,00 (sredstva EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost)
2. Gradnja reciklažnog dvorišta u Novom Marofu.	100.000,00	18.750,00
3. Projekt “Održivo gospodarimo otpadom u Novom Marofu i Ljubešćici”	100.000,00	0,00
4. Sanacija “divljih” odlagališta na području Grada Novog Marofa – I faza.	50.000,00	1.968,75
<p>Obrazloženje izvršenja:  Investicija pod brojem 3. nije realizirana budući da je provedba projekta predviđena do 30.04.2019. godine. Ostale investicije su realizirane u okviru planiranih sredstava.</p>		

<b>E) GROBLJA</b>		
<b>Naziv investicije / vrsta radova</b>	<b>Planirano (kn)</b>	<b>Utrošeno (kn)</b>
1. Građenje groblja u Novom Marofu - otkup zemljišta - I faza.	750.000,00	841.600,00
2. Izrada projektne dokumentacije za postavljanje nadstrešnica na grobljima na području Grada.	100.000,00	0,00
Obrazloženje izvršenja: Sredstva predviđena za investiciju pod brojem 1. su prekoračena budući da je tijekom 2018. godine otkupljeno više zemljišta nego što je bilo predviđeno Planom. Investicija pod brojem 2. nije realizirana budući da je izrada projektne dokumentacije još u tijeku.		

<b>F) OSTALO</b>		
<b>Naziv investicije / vrsta radova</b>	<b>Planirano (kn)</b>	<b>Utrošeno (kn)</b>
1. Pripremni radovi za investicije koje su u planu za realizaciju narednih godina (projektna dokumentacija, parcelacioni elaborati, istražni radovi, ishođenje građevinskih dozvola i sl. ).	50.000,00	8.250,00
Obrazloženje izvršenja: Investicija je realizirana u okviru planiranih sredstava.		

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je u 2018. godini od planiranih 6.140.000,00 kuna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utrošeno 4.732.251,04 kuna.

Većina investicija predviđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2018. godinu izvršena je u cijelosti, odnosno u obimu u kojem je to bilo moguće učiniti kada se radi o investicijama koje se protežu na više godina. Dio radova planiranih Programom za 2018. godinu koji nisu realizirani i koji su u tijeku, realizirat će se u 2019. godini.

Obveze prema izvođačima radova, izvršiteljima usluga, stručnom nadzoru kao i druge obveze nastale u svezi realizacije ovog Programa podmirene su.

Sukladno svemu naprijed navedenom dostavljam Gradskom vijeću Grada Novog Marofa Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Novog Marofa za 2018. godinu s molbom da isto prihvati.

**GRADONAČELNIK**  
**Siniša Jenkač**